

Schützenhaus - Arbeitsplan

19.06.11

Arbeitseinteilung jeweils durch die "Poliere" oder Bauleitung:**zuständige Poliere:**

Abriß/Entsorgung
 Dach/Blech
 Holzarbeiten, Trockenbau
 Elektro, Sanitär, Heizung
 Innenausbau
 Fenster, Türen
 Verpflegung

**Kalle Jobmann,
 Heiner Heidrich, Jörg Tolski
 Kurt Gottschalk, Ingo Gottschalk
 kom. Ingo Gottschalk
 Frank Heinze, Detlef Voß
 Norbert Braun
 Ernst Jobmann, Siebelt Reents
 Ingo, Frank, Detlef**

Gestaltung, Planung + Baukommission

Datum	Leistung		erledigt
Di 22.03.2011	Gerüst von Fa. Heidrich holen - verteilen 8:30 Uhr	Kalle	erl.
Mi 23.03.2011	Gerüstaufbau - Schießstandseite - Denkmal - Platzseite		erl.
Sa 26.03.2011	Restarbeiten Gerüste		erl.
	Abriß Dachrinne, Traufe - Schießstandseite, Eternit hochschieben		erl.
	Erneuerung der Traufe, Unterschlage, Blenden neu, Resoplanverkleidungen		erl.
	<u>Innen :</u> <u>Abriß :</u> Dachschräge Schießstandseite Wandverkleidung		erl. erl.
	Fußboden mit alten Teppich (von Messe) schützen! Entsorgung Altmaterialien : - Contianer - Anhänger - Müllsäcke Mineralwolle		erl. <input type="checkbox"/>
	Elektroinstallationen,		<input type="checkbox"/>
	Beleuchtung entfernen. Verankerungen		erl.
Mo 28.03.2011	Aufräumarbeiten - Restarbeiten		<input type="checkbox"/>
	Elektroarbeiten		<input type="checkbox"/>
Di 29.03.2011 +	ca. 400 m ² Dachplattenabbau (hintere Hälfte)	Fa. Schmidt	erl.
Mi 30.03.2011	Abplanen		erl.
	Aufräumen		erl.
Do 31.03.2011 +	Vorbereitungen für Samstag !! - Restarbeiten		erl.
Fr 01.04.2011	Dachrinnen, Traufbleche, Dachplatten (hintere Hälfte)	Fa. Heidrich	erl.
Sa 02.04.2011	Dachunterschläge Bereich Schießstand		erl.
	Dachverlängerung Sektbar - Holzarbeiten - Aufständungen - Wärmedämmung Dach		erl. erl. <input type="checkbox"/>
	Flachdach über Küche und Toilette - Holzarbeiten - Aufständungen		erl. <input type="checkbox"/>
	Dachschrägen neu dämmen, Folie, Schalung ca. 400 m ² Dachplattenabbau (vordere Hälfte) Restarbeiten	Fa. Schmidt	erl.
04.-08.04.2011	Dachrinnen, Traufbleche, Dachplatten (vordere Hälfte)	Fa. Heidrich	erl.
Sa 09.04.2011	Dachkasten-Verkleidungen mit Resoplan vollenden Seitenwände des Sektbardaches mit Lärchenholz verkleiden Flachdach über Küche und Toilette neu verkleiden, abschalen und die Konstruktion erstellen Saal: die Dachschräge neu dämmen und mit Folie und Schalung verkleiden		erl. <input type="checkbox"/> erl. erl.

11.-15.04.2011	Dachklempnerarbeiten Bereich Flachdach Schießstandseite: Klaus Heins Vorbereitungen: Materialtransport, Nut-+Federbretter auf Gaderobendach alte Dämmung vom Saal in Säcke packen	erl.
Sa 16.04.2011	Dachüberstände an den Giebeln verkleiden mit Resoplan Wandverkleidung Sektbar, Aufstockung vollenden Innen: Aufdoppelung/Ausgleichen Saaldecke Dachschräge Dämmung Dachschräge, Folie, Schalung, Elektro Gipskartonverkleidung Dachschrägen Außen: Dachkonstruktion über Küche und Eingang ergänzen Anschluß an Wohnhausdach Dachabdichtung mit Bitumenbahnen Giebelverkleidung mit Lärche Bereich WC, Heizung	erl. erl.
Sa 30.04.2011	Dämmen der Saaldeckenschräge, Folie anbringen, Schalung, Giebelverkleidung mit Deckelschalung, Dachunterschläge mit Resoplan an den Giebeln Abriß der alten Saaldecke sowie Entsorgung der alten Platten und Dämmung Außen: Dachüberstände an den Giebeln verkleiden mit Resoplanplatten Verschönern des verbleibenden Verblendgiebels des Saals über dem Flachdach Wandverkleidung Sektbar, Aufstockung vollenden Giebelverkleidung mit Lärche Bereich WC, Heizung Blechabdeckungen der Giebel des neuen Hallesdaches Einbau Oberlicht und Lüfter in Dachfläche Innen: Aufdoppelung/Ausgleichen Saaldecke Dachschräge Dämmung Dachschräge, Folie, Schalung	
Sa 07.05.2011	Schalung für Saaldeckenschräge vollenden, Gipskartonverkleidung Dachschrägen Dachunterschläge mit Resoplan an den Giebeln Außen: Dachüberstände an den Giebeln verkleiden mit Resoplanplatten Verschönern des verbleibenden Verblendgiebels des Saals über dem Flachdach Wandverkleidung Sektbar, Aufstockung vollenden Blechabdeckungen der Giebel des neuen Hallesdaches Innen: Schalung, Gipskartonverkleidung Dachschrägen	
Sa 14.05.2011	Außen: Dachüberstände weiter verkleiden Sektbardach vollenden (Wandverkleidung und Tür fehlen) Blechabdeckungen der Giebel des neuen Hallesdaches Innen: Gipskartonverkleidung Dachschrägen vollenden große Saaldecke mit Dampfsperre als Folie versehen Dämmung der Decke über der Sektbar Dämmung der Decke über der Bühne und des Abstellraumes Fenstererneuerung Clubraum	erl. erl.
Sa 21.05.2011	Außen: Blechabdeckungen der Giebel des neuen Hallesdaches Sektbardach vollenden (Wandverkleidung und Tür fehlen) Innen: verspachteln der Saalwand Schießstandseite (große Putzabplatzungen) - Heizkörper abbauen und streichen - Dämmung der Decke über der Sektbar vollenden - Dämmung der Decke über der Bühne und des Abstellraumes vollenden - Verspachteln der Gipsdecke - Verschalung der Saaldecke im Bereich der großen Löcher - große Saaldecke mit Dampfsperre als Folie versehen - Randbereiche der großen Saaldecke vor Bühne mit Gipsdecke versehen - kaputte Lüfter ausbauen Fenstererneuerung Saal, Ausbau, Entsorgung, Einbau	erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl.
Sa 28.05.2011	Außen: Blechabdeckungen der Giebel des neuen Hallesdaches	

		Sektbardach vollenden (Tür fehlt)	
	Innen:	Vollenden der Gipsdecke vor Bühne Verkleidung der Toiletten im Damen-WC erneuern Verkleidung Stahlstützen in Außenwand zwischen Fenster Fensterleibungen Saal und Clubraum anputzen/verleisten Außenverleistung der Fenster (könnte in der Woche geschehen) Deckenabhängung Saal ca. 450m ² beginnen (2 Fachleute sind dabei) Verspachtelung der Gipsdecken	erl.
Sa 04.06.2011	Außen:	Blechabdeckungen der Giebel des neuen Hallesdaches vollenden Sektbardach vollenden (Tür fehlt)	erl. fehlt
	Innen:	Heizkörper streichen Eingangsbereich neu streichen Gerüst abbauen Fensterleibungen Saal und Clubraum anputzen/verleisten Außenverleistung der Fenster (könnte in der Woche geschehen) Deckenabhängung Saal ca. 450m ² weitermachen Verkleidung Stahlstützen in Außenwand zwischen Fenster Verspachtelung, schleifen, Malerflies, Farbe der Gipsdecken Malerarbeiten Gardinenbretter	10% erl. erl. fehlt 90% erl. 90% erl. 500% 50% fehlt
Sa 11.06.2011	Außen:	Schließen Flachdachaufdoppelung über Eingang Sektbardach vollenden (Tür fehlt) Aufräumarbeiten rund um das Gebäude Müllberg entsorgen! Holzmaterialien vernünftig bei Container (im Container) aufstapeln Eingangstritt ausbessern, Granitplatten neu verkleben! Aussenbeleuchtung neu anschliessen Gartenpflege vor dem Haus, Rasen.....	erl. 50% erl. 50% erl. erl. erl. erl. erl.
	Innen:	Heizkörper streichen Elektroarbeiten, Lampen aufhängen Verkleidung der Toiletten im Damen-WC erneuern, Farbe, Fliesen Schleifen der Gipsverspachtelungen 2. Gang Verspachtelungen Dekorationen für Damen-WC (Spiegel usw.) Fensterleibungen Saal und Clubraum verleisten Außenverleistung der Fenster vollenden Deckenabhängung Saal ca. 450m ² vollenden Verkleidung Stahlstützen in Außenwand zwischen Fenster Malerarbeiten Gardinenbretter Buehnenbereich neu streichen, ausbessern, Teppich verlegen Sektbar aufraeumen, saeubern!	erl. 50% erl. 80% erl. erl. erl. 50% erl. erl. erl. erl. erl. erl.
Sa 18.06.2011	Außen:	Sektbardach vollenden (Tür fehlt) Aufräumarbeiten rund um das Gebäude Müllberg entsorgen!	
	Innen:	Elektroarbeiten, Lampen aufhängen Verkleidung der Toiletten im Damen-WC erneuern, Farbe, Fliesen Dekorationen für Damen-WC (Spiegel usw.) Fensterleibungen Saal und Clubraum verleisten Verkleidung Stahlstützen in Außenwand zwischen Fenster Malerarbeiten Gardinenbretter Buehnenbereich neu streichen, ausbessern, Teppich verlegen Wand zwischen Tresen und Toilettenzugang latten und mit Rigips verkleiden	erl. 80% erl.
Sa 25.06.2011	Außen:	Sektbardach vollenden (Tür fehlt) Aufräumarbeiten rund um das Gebäude Müllberg entsorgen!	
	Innen:	Lampen aufhängen Dekorationen für Damen-WC (Spiegel usw.) Buehnenbereich Teppich verlegen Rest Malerarbeiten Gardinenbretter über Fensterfront montieren Beleuchtung 2 Fenster zur Garderobe mit OSB schließen, weißer Anstrich restliche Lampen anbauen Halle und Fenster reinigen	

	aufräumen Räume neben Bühne verschönern, Deckenluke neu, Farbe, Putz Eingangssituation vorerst Verschönerung des Bestandes	
Idee!	Wer kann an relativ viele gleichgroße Spiegel herankommen. Wir benötigen mind. 8-10 Stck mind. 40-50cm breit, ca. 2,00m lang. Die Rahmen besorge ich dafür	
Falls möglich	Eingangssituation verändern: Abriß Garderobendach Fundamente für Überdachung neue Konstruktion Eingang Durchbruch <u>neuer</u> Saaleingang Verlegung Garderobenbereich Wärmedämmung Deckenanhebung Eingangsbereich Dachrandverkleidung Eingangsbereich Eingangstür Elektroinstallation komplett überarbeiten Gemeinde: Telefon, Computer..... Leitungen, Beleuchtung.....	